

项目绩效自我评价			
项目名称：	宋庆龄幼儿园（青浦校区）修缮工程	预算单位：	宋庆龄幼儿园
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	10,289,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	10,289,500.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目预期总目标：消除安全隐患、修复渗漏及损坏部分、完善使用功能、美化校园环境		
自评时间：			
绩效等级：	良好		
主要绩效：	青浦区修缮工程，通过A、B、C、D楼防类装置、外墙修缮、屋顶瓦片更换，防水及栏杆刷新，露台连接工程，混凝土梁开裂修补、雨水更换工程等。		
主要问题：	在工程招标过程中，中标方的中标金额高于政府采购招标价。与施工单位签定的合同约定工程于2019年8月15日完工，由于台风对上海地区的影响较大导致工程工期延后，实际工程验收日为2019年11月10日。		
改进措施：	一、严格遵守《政府采购法》，避免出现中标价高于招标价格的情况，保证招标公告信息的透明及公开，以得到更多投标人的参与，确保中标价格的合规及公平，同时也应充分全面考量及预估招标价格，以保证政府招标限价的合理、公允及有效。二、充分规划，避免跨期完成项目。三、对需要进行绩效考核的项目立项申请时要充分结合上海市预算绩效管理实施办法及项目特点制定切实可行，明确的绩效目标。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	2	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	项目完成率	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10	
		用以反映和考核项目产出的			

产出目标 (34分)	质量验收合格率	质量状况。项目完工的质量验收结果得分/权重分	10	10	
	技术标准	技术标准要合格	2	2	
	质量等级	质量等级符合验收规定	2	2	
	前期进度目标	前期进度目标完成程度	10	2	
效果目标 (15分)	社会效益	项目实施后是否达到了能够进行安全办公，进行宋庆龄幼儿园教学思想展示的要求。	10	10	
	满意度	使用者对项目实施效果的满意程度	5	5	
影响力目标 (15分)	配套设施	配有相应的配套设施	15	15	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。