

项目绩效自我评价			
项目名称：	改扩建项目临时过渡房屋改造及搬迁项目	预算单位：	上海市荣誉军人疗养院
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,491,099.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,491,097.72	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、确保我院改扩建项目按计划顺利推进；2、为我院改扩建期间休养员生活起居、院内各项业务顺利开展及国有资产的存放提供场地保障。		
自评时间：	2020-03-20		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	根据市发改委沪发改社（2018）10号文的批复，本院改扩建项目工程将于2020年动工，动工前需拆除现有房屋，腾出项目建设用地。经主管部门上海市退役军人事务局同意，全院整体搬迁至上海市军供站南站分站临时过渡安置。为保障过渡期间我院休养员的正常生活，对休养员临时居住用房进行了适当改造、修缮；为保障过渡期间全院正常开展各项工作，对临时过渡办公用房进行了适当改造、修缮；为保障我院国有资产的安全，在院内建造了仓库安放现有的大量的医疗、生产、办公设施设备；过渡房屋改造修缮完成后，搬迁了部分院内设施至临时过渡房屋。在项目实施过程中，本院严格按照相关要求，对项目加强监管，确保专项资金合理合规使用。工程项目的招标、实施、验收、审价严格按照工程项目管理有关规定进行。		
主要问题：	受疫情等不可抗因素影响，尚有部分院内设施未搬迁至过渡房屋。		
改进措施：	待条件允许后，及时完成全部设施的搬迁工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	受益优抚对象人数	项目实施受益的优抚对象人	4	4	

产出目标 (34分)	家具拆装维护搬运完工率	本院整体搬迁家具拆装维护搬运的完成情况	5	4	
	办公楼改造工程完工率	本院改扩建过渡用办公楼改造完工情况	5	5	
	一次性验收合格率	工程项目一次性验收合格情况	5	5	
	住宿楼改造工程完工率	本院改扩建过渡用对象住宿楼改造完工情况	5	5	
	临时仓库工程完工率	本院改扩建过渡用临时仓库工程完工情况	5	5	
	项目完成及时性	工程项目完成的及时情况	5	4	
效果目标 (15分)	安全事故率	本院改扩建过渡房屋改造工程安全事故发生率	3	3	
	休养员满意度	本院休养对象在过渡住宿楼居住的满意情况	3	3	
	对象居住设施满足率	过渡房屋设施满足在院优抚对象需求的情况	3	3	
	员工满意度	本院职工对过渡房屋设施的满意情况	3	3	
	有责投诉率	项目实施中发生的有责投诉情况	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理情况	项目长效管理措施落实到位的情况	15	15	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。