

财政项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		教学楼修缮								
主管部门		中国福利会			实施单位	中国福利会托儿所				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	914560.00	914560.00	878,240.77	10	96.03%	9.6		
		其中：当年财政拨款	914560	914560	878240.77	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	在计划的时间内，完成所有修缮项目，使秋季开学时能正常投入使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上。				所有修缮项目均已完成，能保证秋季开学时正常投入使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	完工项目数量	=1个	1个	6	6			
				质量指标	质量合格率	>=98%	100%	6	6	
						时效指标	工期超时	<=5天	0天	7
		成本指标	预算成本超支率					<=10%	0%	7
				预算执行率	=100%			96.03%	10	9.6
					预算资金到位率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	预算编制和理性	合理			基本合理	7	6	预算执行率96.03%	
			效益指标	可持续影响指标		使用年限	>=5年	>=5年	30	30
					返修率		<=5%	0%	5	5

满意度指标	服务对象满意度指标						
		师生满意度	$\geq 98\%$	98%	5	4	满意度未到达100%。
总分					100	97.2	